



COMUNE DI ROCCAGLORIOSA (capofila) E COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA



PROVINCIA DI SALERNO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SP.19, SP.17 E SP.62 CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI, DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON SISTEMI AD ALTA VISIBILITA' E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISCIPLINA DELLE ACQUE PLUVIALI CON CONTESTUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
- PROGETTO ESECUTIVO - I STRALCIO**



Elaborato n°

PSC.04

TITOLO ELABORATO :

**Piano di Sicurezza e coordinamento:
Diagramma di Gantt**

PROGETTAZIONE:

IL R.U.P.:

DATA

DICEMBRE 2024

PROT.

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

CONFERMATO

APPROVATO

0

EMISSIONE PER APPROVAZIONE

MARZO 2024

...

...

...

1

EMISSIONE I STRALCIO PER APPROVAZIONE

DICEMBRE 2024

...

...

...

ALLEGATO "A"

**Comune di Roccagloriosa (capofila)
e comune di Celle di Bulgheria**

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SP.17 E 62 CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI, DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON SISTEMI AD ALTA VISIBILITA' E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISCIPLINA DELLE ACQUE PLUVIALI CON CONTESTUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMMITTENTE: Comuni di Roccagloriosa e Celle di Buglheria.

CANTIERE: Comuni di Roccagloriosa e Celle di Bulgheria

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SP.17 E 62 CON REALIZZAZIONE DI
NUOVI MARCIAPIEDI, DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED
ORIZZONTALE CON SISTEMI AD ALTA VISIBILITA' E MIGLIORAMENTO DEL
SISTEMA DI DISCIPLINA DELLE ACQUE PLUVIALI CON CONTESTUALE
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Nome attività	Durata	Ott 2024	Dic 2024	Gen 2025 - Mar 2025				Apr 2025 - Giu 2025				Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025			Gen 2026 - Mar 2026			Apr 2026 - Giu 2026			Lug 2026 - Set 2026			Ott 2026 - Dic 2026			Gen 2027 - Mar 2027			Apr 2027 - C	
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag			
ACCANTIERAMENTO	1 g																																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1																																
TRATTO 1 - CORSO UMBERTO	66 g																																	
Disfacimento di pavimentazione in pietra	6 g	Z1																																
Demolizione di fondazione stradale	5 g	Z1																																
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g	Z1																																
Scavo a sezione obbligata	4 g	Z1																																
Posa di conduttura idrica	5 g	Z1																																
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g	Z1																																
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3 g	Z1																																
Realizzazione della carpenteria per fondazione muro in c.a.	3 g	Z1																																
Getto in calcestruzzo per fondazione muro in c.a.	4 g	Z1																																
Realizzazione della carpenteria per muro in c.a.	4 g	Z1																																
Getto in calcestruzzo per muro in c.a.	4 g	Z1																																
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	3 g	Z1																																
Preparazione del piano di posa	3 g	Z1																																
Realizzazione di pavimentazione industriale "sistema a spolve	4 g	Z1																																
Realizzazione della carpenteria per pavimentazione marciapie	4 g	Z1																																
Getto in calcestruzzo per pavimentazione marciapiede	4 g	Z1																																
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	4 g	Z1																																
Formazione di massetto per ripristino sede stradale	3 g	Z1																																
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g	Z1																																
Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra	4 g	Z1																																
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per recinzione	3 g	Z1																																
Realizzazione della recinzione	3 g	Z1																																
Posa di segnaletica verticale	4 g	Z1																																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g	Z1																																
TRATTO 1 - SP 17	85 g																																	
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g	Z1																																
Demolizione di fondazione stradale	5 g	Z1																																
Rimozione di recinzioni e cancelli	5 g	Z1																																
Scavo di sbancamento	6 g	Z1																																

Nome attività	Durata	Ott 2024 - Dic 2024	Dic 2024 - Gen 2025				Gen 2025 - Mar 2025				Mar 2025 - Apr 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Giu 2025 - Lug 2025			Lug 2025 - Set 2025			Set 2025 - Ott 2025			Ott 2025 - Dic 2025			Dic 2025 - Gen 2026			Gen 2026 - Mar 2026			Mar 2026 - Apr 2026			Apr 2026 - Giu 2026			Giu 2026 - Lug 2026			Lug 2026 - Set 2026			Set 2026 - Ott 2026			Ott 2026 - Dic 2026			Dic 2026 - Gen 2027			Gen 2027 - Mar 2027			Mar 2027 - Apr 2027			Apr 2027 - C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Scavo a sezione obbligata	6 g				Z1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Nome attività	Durata	Ott 2024	Dic 2024	Gen 2025 - Mar 2025				Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025			Gen 2026 - Mar 2026			Apr 2026 - Giu 2026			Lug 2026 - Set 2026			Ott 2026 - Dic 2026			Gen 2027 - Mar 2027			Apr 2027 - C	
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag		
Scavo di sbancamento	9 g						Z1																										
Scavo a sezione obbligata	9 g						Z1																										
Rinterro di scavo eseguito a macchina	6 g						Z1																										
Posa di conduttura idrica	7 g						Z1																										
Magrone di sottofondo per pozzetti	5 g						Z1																										
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4 g						Z1																										
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	4 g						Z1																										
Formazione di fondazione stradale	7 g						Z1																										
Formazione chiusini e bocche di lupo	4 g						Z1																										
Magrone di sottofondo muro	6 g						Z1																										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c	3 g						Z1																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g						Z1																										
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione c	4 g						Z1																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g						Z1																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic	5 g						Z1																										
Preparazione del piano di posa	6 g						Z1																										
Realizzazione di pavimentazione industriale "sistema a spolvere	7 g						Z1																										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c	4 g						Z1																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g						Z1																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic	4 g						Z1																										
Formazione di massetto per ripristino sede stradale	6 g						Z1																										
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g						Z1																										
Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra	9 g						Z1																										
Spostamento palo di pubblica illuminazione	1 g								Z1																								
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per recinzione	5 g								Z1																								
Realizzazione della recinzione	5 g								Z1																								
Costruzione di fascinata	4 g								Z1																								
Posa di segnaletica verticale	4 g								Z1																								
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g								Z1																								
TRATTO 3 - SP 17 B (FRAZIONE PODERIA)	127 g																																
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g						Z1																										
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc	4 g						Z1																										
Rimozione di recinzioni e cancelli	4 g						Z1																										
Demolizione di pavimentazione stradale	7 g						Z1																										
Scavo di sbancamento	9 g						Z1																										

Nome attività	Durata	Ott 2024	Dic 2024	Gen 2025 - Mar 2025				Apr 2025 - Giu 2025				Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025			Gen 2026 - Mar 2026			Apr 2026 - Giu 2026			Lug 2026 - Set 2026			Ott 2026 - Dic 2026			Gen 2027 - Mar 2027			Apr 2027 - C	
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	6 g							Z1																										
Posa di conduttura idrica	7 g							Z1																										
Magrone di sottofondo per pozzetti	4 g							Z1																										
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g							Z1																										
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	4 g							Z1																										
Formazione di fondazione stradale	7 g							Z1																										
Formazione chiusini e bocche di lupo	4 g							Z1																										
Magrone di sottofondo muro	6 g							Z1																										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c	4 g							Z1																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	6 g							Z1																										
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione c	5 g							Z1																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g							Z1																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazik	5 g							Z1																										
Preparazione del piano di posa	5 g							Z1																										
Realizzazione di pavimentazione industriale "sistema a spolvei	10 g							Z1																										
Realizzazione della carpenteria per pavimentazione industriale	9 g							Z1																										
Getto in calcestruzzo per pavimentazione	7 g								Z1																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazik	6 g								Z1																									
Formazione di massetto per ripristino sede stradale	10 g								Z1																									
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g								Z1																									
Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra	9 g								Z1																									
Spostamento palo di pubblica illuminazione	1 g											Z1																						
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per recinzione	5 g											Z1																						
Realizzazione della recinzione	6 g											Z1																						
Costruzione di fascinata	7 g											Z1																						
Posa di segnaletica verticale	7 g											Z1																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	6 g											Z1																						
SMOBILIZZO CANTIERE	14 g																																	
Smobilizzo del cantiere	14 g																																	
LEGENDA Zona:																																		
Z1 = ZONA UNICA																																		